

**CRONOPROGRAMMA SCUOLA MATERNA PESCIAMORTA**

**270 GIORNI**

FASI	GG	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese			
		1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana
<b>AREA 1: AMPLIAMENTO</b>																					
FASE 1 ALLESTIMENTO CANTIERE	<b>2</b>																				
FASE 2 SCAVO DI SBANCAMENTO	<b>10</b>																				
FASE 3 REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI	<b>10</b>																				
FASE 4 MONTAGGIO STRUTTURA IN XLAM	<b>10</b>																				
FASE 5 MONTAGGIO PONTEGGIO ESTERNO	<b>2</b>																				
FASE 6 MONTAGGIO COPERTURA	<b>10</b>																				
FASE 7 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	<b>10</b>																				
FASE 8 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	<b>10</b>																				
FASE 9 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO	<b>10</b>																				
FASE 10 REALIZZAZIONE DI CONTROPARETI	<b>15</b>																				
FASI	GG	5° mese				6° mese				7° mese				8° mese				9° mese			
		1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana
FASE 11 REALIZZAZIONE DI INTONACI INTERNI	<b>15</b>																				
FASE 12 REALIZZAZIONE DI INTONACI ESTERNI	<b>10</b>																				
FASE 13 REALIZZAZIONE DI MASSETTI E PAVIMENTI	<b>10</b>																				



FASE 9 TRATTAMENTO SOFFITTO IN LEGNO	10																			
FASE 10 RESTAURO INFISSI	20																			
FASE 11 MONTAGGIO INFISSI	3																			
FASE 12 REALIZZAZIONE DI INTONACI INTERNI	10																			
FASE 13 REALIZZAZIONE DI INTONACI ESTERNI	10																			
FASE 14 TRATTAMENTO PARETI IN PIETRA	7																			
FASE 15 TINTEGGIATURA INTERNA	10																			
<b>FASI</b>	<b>GG</b>	<b>13° mese</b>				<b>14° mese</b>														
		1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana											
FASE 16 TINTEGGIATURA ESTERNA	10																			
FASE 17 SMONTAGGIOPONTEGGIO E CHIUSURA CANTIERE	3																			