CRONOPROGRAMMA SCUOLA MATERNA DI CALAMARI (270gg)

FASI		1° mese																			
AREA 0: **DEMOLIZIONE BOCCIODROMO**	**GG**	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana																
FASE 1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE	**2 gg**																				
FASE 2 ISTALLAZIONE PONTEGGIO	**3 gg**																				
FASE 3 RIMOZIONE COPERTURA IN ETERNIT	**3 gg**																				
FASE 4 SMONTAGGIO PONTEGGIO	**2 gg**																				
FASE 4 DEMOLIZIONE	**5 gg**																				
FASI	**GG**	1° mese				1° mese				2° mese				3° mese				5° mese			
		1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana
AREA 1: **NUOVA COSTRUZIONE**																					
FASE 1 ALLESTIMENTO CANTIERE	**1gg**																				
FASE 2 SCAVO DI SBANCAMENTO	**5 gg**																				

FASE 3 REALIZZAZIONE DI SOLETTA IN C.A., TOMBINATURA FASCETTA ESISTENTE	**3 gg**																				
FASE 4 REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI	**10 gg**																				
FASE 5 MONTAGGIO STRUTTURA IN XLAM	**10 gg**																				
FASE 6 MONTAGGIO PONTEGGIO ESTERNO	**2 gg**																				
FASE 7 REALIZZAZIONE DI PILASTRI E STRUTTURA IN ACCIAIO E VETRO	**7 gg**																				
FASE 8 MONTAGGIO COPERTURA	**10 gg**																				
FASE 9 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	**10 gg**																				
FASE 10 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	**10 gg**																				
FASE 11 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO	**7 gg**																				
FASE 12 REALIZZAZIONE DI CONTROPARETI	**10 gg**																				
FASI	**GG**	**5° mese**				**6° mese**				**7° mese**				**8° mese**							
		1 settimana	**2 settimana**	**3 settimana**	**4 settimana**	**1 settimana**	**2 settimana**	**3 settimana**	**4 settimana**	**1 settimana**	**2 settimana**	**3 settimana**	**4 settimana**	**1 settimana**	**2 settimana**	**3 settimana**	**4 settimana**				
FASE 13 REALIZZAZIONE DI INTONACI INTERNI	**10 gg**																				
FASE 14 REALIZZAZIONE DI INTONACI ESTERNI	**10 gg**																				

FASE 15 REALIZZAZIONE DI MASSETTI E PAVIMENTI	**10 gg**																				
FASE 16 ISTALLAZIONE SCALE INTERNE ED ASCENSORE	**15gg**																				
FASE 17 ISTALLAZIONE SANITARI	**5 gg**																				
FASE 18 ISTALLAZIONE INFISSI	**3 gg**																				
FASE 19 TINTEGGIATURA INTERNA	**10**																				
FASE 20 MONTAGGIO ARREDI	**10**																				
FASE 21 TINTEGGIATURA ESTERNA	**3gg**																				
FASE 22 MONTAGGIO RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO	**5 gg**																				
FASE 23 REALIZZAZIONE DI SCARICHI E ALLACCI ALLA FOGNATURA NERA COMUNALE	**3 gg**																				
FASE 24 SMONTAGGIO PONTEGGIO	**2 gg**																				
FASE 25 SISTEMAZIONE ESTERNA	**10 gg**																				
FASE 26 REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESTRENA	**5 gg**																				
FASI	**GG**	**9° mese**				**10° mese**				**11° mese**				**12° mese**				**13° mese**			

		1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana	1 settimana	2 settimana	3 settimana	4 settimana
AREA 2: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE																					
FASE 1 ALLESTIMENTO CANTIERE	**2 gg**																				
FASE 2 MONTAGGIO PONTEGGIO ESTERNO	**3 gg**																				
FASE 3 SMONTAGGIO MANTO DI COPERTURA	**5 gg**																				
FASE 4 ISTALLAZIONE DI GUAINA IN COPERTURA	**5 gg**																				
FASE 5 MONTAGGIO COPERTURA	**2 gg**																				
FASE 6 SMONTAGGIO INFISSI	**10gg**																				
FASE 7 SPICCONATURA INTONACI	**10 gg**																				
FASE 8 FASCIATURA STRUTTURALE IN FIBRA DI CARBONIO	**5 gg**																				
FASE 9 DEMOLIZIONE BAGNI	**3 gg**																				
FASE 10 DEMOLIZIONE PAVIMENTI	**5 gg**																				
FASE 11 COMPLETAMETO IMPIANTO ELETTRICO	**5 gg**																				

FASE 12 COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO	**7 gg**																				
FASE 13 REALIZZAZIONE DI INTONACI INTERNI	**10 gg**																				
FASE 14 REALIZZAZIONE DI INTONACI ESTERNI	**10 gg**																				
FASI	**GG**	**10° mese**				**11° mese**				**12° mese**				**13° mese**				**14° mese**			
		1 settimana	**2 settimana**	**3 settimana**	**4 settimana**	**1 settimana**	**2 settimana**	**3 settimana**	**4 settimana**	**1 settimana**	**2 settimana**	**3 settimana**	**4 settimana**	**1 settimana**	**2 settimana**	**3 settimana**	**4 settimana**	**1 settimana**	**2 settimana**	**3 settimana**	**4 settimana**
FASE 15 REALIZZAZIONE DI MASSETTI E PAVIMENTI	**10gg**																				
FASE 16 ISTALLAZIONE SANITARI	**2 gg**																				
FASE 17 ISTALLAZIONE INFISSI	**5 gg**																				
FASE 18 TINTEGGIATURA INTERNA	**10 gg**																				
FASE 19 MONTAGGIO ARREDI	**5 gg**																				
FASE 20 TINTEGGIATURA ESTERNA	**5gg**																				
FASE 21 SMONTAGGIO PONTEGGIO E CHIUSURA CANTIERE	**4 gg**																				